修繕計画表 （電気）北名古屋衛生組合温水プール

単位：（千円）

	名称				保全方式	数量（a）	修繕、分解整備等、更新内容		外部足場	周期（年）	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	工事種別	区分	種別	部材							R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	電気	受変電	高圧受配電盤	受電盤(屋外)	予防	4	修繕	1.保護継電器等交換・塗装		13														●						
							分解整備等	2.遮断器等点検・部品交換		6							●						●						●	
							更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
2			高圧変圧器盤	単相75kVA(屋外)	予防	1	修繕	1.一部配線用遮断器等交換・塗装		13														●						
							更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
3		（計画修繕）		三相300kVA(屋外)	予防	1	修繕	1.一部配線用遮断器等交換・塗装		13														●						
							更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
4			高圧機器	高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)50kVar	予防	2	更新	1.更新		30																				
							更新	2.撤去		30																				
							更新	3.処分		30																				
5				直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ20kVar用	予防	2	更新	1.更新		30																				
							更新	2.撤去		30																				
							更新	3.処分		30																				
								小　　計																						
6		通信・情報（防災）	自動火災報知	複合盤P型1級20L+連動制御15L	予防	1	分解整備等	1.蓄電池等交換		5																				
							更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
7		※軽微修繕料にて都度対応		中継器1L	予防	1	更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
8				感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型	予防	21	更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
9				感知器定温式ｽﾎﾟｯﾄ型	予防	32	更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
10				感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型	予防	28	更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				
11			自動閉鎖	自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ	予防	2	更新	1.更新		25																				
							更新	2.撤去		25																				
							更新	3.処分		25																				